

(제5호 서식)

## 공사 준공 통보서

[완공 시 제출 : 사업비 정산보고서와 같이 제출]

□ 공사 개요

구 분	내 용	비 고		
사업명	2012년도 운동장 생활체육시설 조성사업			
시설 위치	경기도 수원시 영통구 원천동 산5번지			
시설 개요	○ 인조잔디 2면(육상트랙) / 농구장1면/ 족구장1면/ 조명탑 ○ 부지면적 : 17,930㎡			
사업주체	○ 주 체 : 아주대학교 ○ 주 소 : 경기도 수원시 영통구 원천동 산5번지 ○ 담당자 : 홍영수 (전화) 031-219-2080 (핸드폰)010-8878-9114 (메일) yshong@ajou.ac.kr			
완공일	2013. 07. 30      사업기간 : 2012. 07. 18 ~ 2013. 07. 30			
시공회사	거봉건설, (주)주광전기 외			
상세 시설 내역	구 분	규모	면적(㎡)	
	인조잔디구장	인조잔디 축구장 2면 - 105m×68m×1면 - 90m×52m×1면	13,924	
		육상트랙(보조경기장 주변 2레인)	851	
		농구장1면, 족구장1면, 야외체육시설	1,134	
		조명탑(4개)	-	

□ 사업비 현황 : 1,800백만원

총사업비	국민체육진흥기금	지자체지원금	기타(자부담)
1,800백만원	350백만원	850백만원	600백만원

□ 계약내용

구 분	계약금액 (단위 : 천원)	회사명	계약방법	비 고
계	1,800,000			
설계(건축/토목)	22,500	(주)건축사사무소 유오에스	입찰	
설계(전기)	6,600	(주)한일엠.이.씨	수의	
감리(건축/토목)	15,600	(주)진광건설엔지니어링	수의	
감리(전기)	6,000	(주)한일엠.이.씨	수의	
건축/토목 공사	1,598,420	거봉종합건설(주)	입찰	
전기공사	71,214	(주)주광전기	입찰	
부대공사(6건)	56,123	(주)우진공영 외 4개	수의	
농구대 외	23,543	대우스포츠산업(주) 외	수의	

※ 부대공사: 지중에 매립된 상수도관, 도시가스관로, 통신케이블 이설 등

□ 주요 시설(공정)

구 분	규격/제조사 (선택)	단가	수량	금액 (단위 : 천원)	비 고
인조잔다구장(2면)	인조잔디포장 (원지반다짐/쇄 석골재/혼합골 재/인조잔디)	49,700원/m <sup>2</sup>	13,924m <sup>2</sup>	692,022	
육상트랙	육상트랙포장 (원지반다짐/보 조기층/육상트 랙/라인마킹)	70,500원/m <sup>2</sup>	851.1m <sup>2</sup>	60,030	
농구장/족구장	우레탄포장 (원지반다짐/보 조기층/우레탄 포장/라인마킹)	62,500원/m <sup>2</sup>	1,134m <sup>2</sup>	70,875	
마사토포장	마사토포장 (원지반다짐/마 사토포장)	3,650원/m <sup>2</sup>	2,020.5m <sup>2</sup>	7,375	

※ '규격/제조사'란 내용을 참고하시어 선택·작성

□ 완공 사진 (예시)



전경 사진1



전경 사진2



육상트랙



펜스(비구방지그물망 포함)



국민체육진흥공단 안내판



생활체육시설 설치 후

(제6호 서식)

## 사업비 지출(정산) 통보서

[완공 시 제출 : 공사 준공통보서와 같이 제출]

- 지원 기관 : 문화체육관광부
- 사업(발주) 주체 : 아주대학교
- 사업비 총괄

(단위 : 원)

구 분	지원금	집행금액	반납금액			비 고
			계	잔 액	이 자	
총 계	1,200,000,000	1,200,000,000	514,286	0	514,286	
국민체육진흥기금	350,000,000	350,000,000	150,000	0	150,000	“국민체육진흥 공단 반납”
지자체 지원금	850,000,000	850,000,000	364,286	0	364,286	별도 규정에 따라 처리
기타	0	0	0	0	0	

※ 지원기금 관리 통장 전체를 해지 후 작성하셔야 하며, 기금의 입출금 현황을 확인할 수 있어야 합니다. (국민체육진흥공단 기금은 별도 계좌 관리)

☞ 반납 계좌 : 외환은행 145-13-11375-8      예금주 : 국민체육진흥공단

- 사업비 상세
  - 국민체육진흥공단 기금 집행 내역

(단위 : 원)

구 분	지원금 (수입액)	집행액	집행일	반납금액			비 고 (지출결의 번호)
				계	잔 액	이 자	
계	350,000,000	350,000,000	-	150,000	0	150,000	
지원금	350,000,000	0	2012/11/06			-	통장사본
12년 하반기 이자	4,948	0	2012/11/12	4,948		4,948	통장사본
13년 상반기 이자	115,690	0	2013/05/13	115,690		115,690	통장사본
13년 하반기 이자	29,356	0	2013/11/11	29,356		29,356	통장사본
해약	6		2013/11/25	6		6	통장사본
공사비지급/선급금 (건축/토목)	-	350,000,000	2012/12/31			-	143A-0107

○ 지자체 집행 내역

(단위 : 원)

구 분	지원금 (수입액)	집행액	집행일	반납금액			비 고 (지출결의 번호)
				계	잔 액	이 자	
계		850,000,000	-	364,286	0	364,286	
지원금	850,000,000	0	2012/11/06			-	통장사본
12년 하반기 이자	12,018	0	2012/11/12	12,018		12,018	통장사본
13년 상반기 이자	280,963	0	2013/05/13	280,963		280,963	통장사본
13년 하반기 이자	71,292	0	2013/11/11	71,292		71,292	통장사본
계약	13		2013/11/25	13		13	통장사본
공사비지급(기계)		16,000,000	2013/01/16			-	143A-0112
공사비지급(기계)		14,000,000	2013/01/16			-	143A-0111
1회기성(건축/토목)		270,200,000	2013/04/16			-	143A-0008
2회기성(건축/토목)		534,200,000	2013/05/16			-	143A-0018
감리(건축/토목)		15,600,000	2013/07/04			-	143A-0037

※ 붙 입

1. 입출금 계좌의 거래내역 확인서(잔액, 이자 확인) 제출 1부.  
<상세내역 불필요>
2. 지출(집행)결의서 사본 1부.  
<반드시 지출(집행, 지출결의번호 등)을 확인할 수 있어야 함> 끝.